

**OVERTAKELSESSKJEMA
I FORBINDELSE MED NYE VEI- OG LEDNINGSANLEGG**

ANLEGG:					
DATO:		GODKJENT		IKKE AKT- UELT	FRIST FOR UTBEDRING
		JA	NEI		
Vann & Avløp VA-anlegget skal bygges iht. Sandefjord kommunes VA-norm					
1	Kontrollplan VA er utfylt og overlevert				
2	Nødvendig overenskomster og erklæringer for ledningsanlegg er underskrevet og tinglyst				
3	Lednings og drenskart er oversendt grunneier				
4	Erstatninger til grunneier er utbetalt og belastet prosjektnr:.....				
5	VA-anlegget er innmålt iht. Sandefjord kommunes krav til registrering og innmåling.				
6	Plankart og kumskisser er overlevert med justeringer iht. det som er bygget (As-built tegninger).				
7	Kummer og ledninger er besiktiget og godkjent				
8	Spill- og overvannsnett er TV-undersøkt og godkjent				
9	Alle vann- og spillvannsledninger er trykkprøvd				
10	Alle skjemaer for trykkprøving er utfylt og godkjent				
11	Spillvanns- og overvannsledninger er spylt før overtakelse				
12	Vannledningene er desinfisert				
13	Analyseresultat på vann foreligger og er godkjent				
14	Alle vannkummer med brannventil er merket				
15	Ventiler i vannkummer er kontrollert åpnet				

		GODKJENT		IKKE AKT- UELT	FRIST FOR UTBEDRING
		JA	NEI		
Vei					
Vei-anlegget skal bygges iht. Sandefjord kommunes Veinorm					
16	Kontrollplan for veibygging er utfylt og overlevert				
17	Grensemerker er utsatt, og veiarealets plassering er godkjent				
18a	Veiarealet er matrikulert med eget GBnr og overført til kommunen				
18b	Veiarealet er del av matrikulert eiendom som er overført til kommunen				
19	Gatenavn og trafikkskilt er oppsatt				
20	Dokumentasjon overlevert iht. Sandefjord kommunes Veilysnorm				
21	Plan for sluk og drensssystem foreligger				
22	Vei og avkjøringer er asfaltert				
23	Veiskuldre er lagt med fresemasse				
24	Avkjøringer og sluk er plassert slik at det tar hensyn til huseiers ønsker				
25	Oppmerking av vei er utført				
26	Sandfang i sluk er tømt				
27	Stikkrenner er rengjort				
28	Garantierklæring er transportert kommunen				
29	Gjennomgang av anlegget er foretatt mht. avvik				
Anmerkninger:					

Anlegget er godkjent og overtatt til kommunalt vedlikehold den:

.....
Utbygger/entreprenør

.....
Byggeleder

.....
avd. leder drift VA-ledningsnett

.....
avd. leder drift veg

.....
Kommunalteknisk seksjonsleder