



OVERTAKELSESSKJEMA

Veinormal Sandefjord kommune. Vedlegg 8			
Dato:	Vedtatt i kommunestyret 25.09.2025		
Revisjoner:			
Dato	Endring	Endret av	Merknad

OVERTAKELSESSKJEMA I FORBINDELSE MED NYE VEI- OG LEDNINGSANLEGG

Anlegg:	
Dato:	
Til stede ved befaring:	

Vann og Avløp		GODKJENT		IKKE AKT-UEL	FRIST FOR UTBEDRING
		JA	NEI		
- VA-anlegget skal bygges iht. Sandefjord kommunes VA-norm. - Der VA-anlegget har medført graving og reetablering av kommunal vei, skal også overtakelsesskjemaet for vei gjennomgås.					
1	Kontrollplan VA er utfylt og overlevert				
2	Nødvendig overenskomster og erklæringer for ledningsanlegg er underskrevet og tinglyst				
3	Lednings og drenskart er oversendt grunneier				
4	Erstatninger til grunneier er utbetalt og belastet prosjektnummer				

5	VA-anlegget er innmålt iht. Sandefjord kommunes krav til registrering og innmåling.				
6	Plankart og kumskisser er overlevert med justeringer iht. det som er bygget (As-built tegninger).				
7	Kummer og ledninger er besiktiget og godkjent				
8	Spill- og overvannsnett er TV-undersøkt og godkjent				
9	Alle vann- og spillvannsledninger er trykkprøvd				
10	Alle skjemaer for trykkprøving er utfylt og godkjent				
11	Spillvanns- og overvannsledninger er spylt før overtakelse				
12	Vannledningene er desinfisert				
13	Analyseresultat på vann foreligger og er godkjent				
14	Alle vannkummer med brannventil er merket				
15	Ventiler i vannkummer er kontrollert åpnet				
Anmerkninger, vann og avløp:					

Vei		GODKJENT		IKKE AKT- UELT	FRIST FOR UTBEDRING
		JA	NEI		
• Veianlegget skal bygges iht. Sandefjord kommunes Veinormal. • Der veianlegget har medført omlegging av kommunalt VA-anlegg, skal også overtakelsesskjemaet for vann- og avløp gjennomgås.					
21	Kontrollplan for veibygging er utfylt og overlevert				
22	Grensemerker er utsatt, og veiarealets plassering er godkjent				
23a	Veiarealet er matrikulert med eget GBnr og overført til kommunen				
23b	Veiarealet er del av matrikulert eiendom som er overført til kommunen				
24	Gatenavn og trafikkskilt er oppsatt i samsvar med skiltvedtak				
25	Oppmerking er utført i samsvar med skiltvedtak				
26	Dokumentasjon på veibelysning er overlevert iht. Sandefjord kommunes Veilysnorm				
27	Plan for sluk og drenssystem foreligger og er godkjent av Sandefjord kommune				
28	Vei og avkjøringer er asfaltert				
29	Veiskuldre er lagt med fresemasse				
30	Avkjøringer og sluk er plassert slik at det tar hensyn til huseiers ønsker				
31	Sandfang i sluk er tømt				
32	Stikkrenner er rengjort				
33	Gjennomgang av anlegget er foretatt mht. trafiksikkerhet for kjørende, gående og syklende				
34	Universell utforming er ivaretatt: stigning, kantsteinsvis, naturlige ledelinjer, taktile heller ol.				
35	Garantierklæring er transportert kommunen				

36	Gjennomgang av anlegget er foretatt mht. avvik				
Anmerkninger, vei:					

Anlegget er godkjent og overtatt til kommunalt vedlikehold den:

.....
Utbygger / entreprenør

.....
Byggeleder

.....
avd. leder drift VA-ledningsnett

.....
avd. leder drift veg

.....
Seksjonsleder Bydrift